

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

( ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วย หมู่ที่ ๑	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อเหล็ก ออบสังกะสี ขนาด Dai ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒๔ ชุด พร้อมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ยาว ๖ เมตร ศก ๑.๕ นิ้ว (คาน้ำเงิน) จำนวน ๑๖ ท่อน	๕๐,๔๐๐	๕๐,๓๒๔	/	-	-		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากอิ่ง หมู่ที่ ๒ (ติดตั้งมุ้งลวด)	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งขวาง หมู่ที่ ๔	๓๔๒,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิ่ง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิ่งใต้ หมู่ที่ ๑๖	๒๓๗,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุง หมู่ที่ ๓	๑๙๔,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔	๒๖,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากอิ่ง หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ล.ล.(รูปตัวยู) บ้านลุง หมู่ที่ ๓	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ล.ล.(รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ล.ล.(รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๕	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๑๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๒๐	โครงการวางท่อพีวีซีพร้อมฝังดิน บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๒๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	๒๗๖,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองรงค์ หมู่ที่ ๑๔	๒,๑๒๙,๐๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงแปสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีลานนา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	๑,๓๕๙,๐๐๐	๗๓๒,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อหลักสิบ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๑๙๕,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย เชื่อมบ้านเวียงหมอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยซ้อ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๑๓๙,๔๗๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงแปสูบน้ำด้วยไฟฟ้าศรีดอนชัย ๑	๑,๒๖๔,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ๔๐๑๙-แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐	๓,๗๙๘,๐๐๐	๓,๕๔๗,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อสายทุ่งสามหมอน	๒,๒๗๘,๐๐๐	๒,๒๗๘,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๙	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ตาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย ๑	๖,๕๒๕,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ โดยการติดตั้งระบบประปาป้องกันแก๊สขนาดใหญ่ในบัญชี นวัตกรรมไทย	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๑๕๕,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ โดยการติดตั้งระบบประปาป้องกันแก๊สขนาดใหญ่ใน บัญชีนวัตกรรมไทย	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๑๔๒,๐๐๐	-	/	-		กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วย หมู่ที่ ๑	๒๓๑,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปากอิง หมู่ที่ ๒	๒๑๒,๕๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม
๓๔	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม
๓๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	/	-	-		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗	๕๒,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวงหมู่ที่ ๘	๑๓๙,๘๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘	๖๒,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๒	โครงการขุดลอกลำห้วยร่องห้า บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๔	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๖	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓	๑๘๐,๖๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓	๑๙,๔๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๕	๒๕,๖๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๕๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๕	๑๗๔,๔๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิ่งใต้ หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๕๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม
๕๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อถังสูงประปาหมู่บ้านพร้อม ถังกรองสนิมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๕๔	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗	๔๔๑,๗๐๐	๔๔๑,๐๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม
๕๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ ๔	๕๘,๐๐๐	๕๗,๕๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	๙๒,๒๐๐	๙๒,๐๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม
๕๘	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	๓๐๗,๘๐๐	๓๐๗,๐๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม
๕๙	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	/	-	-			จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๖๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	๒๘,๗๘๓	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	๒๘,๗๘๓	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านลุง หมู่ที่ ๓	๒๘,๗๘๓	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านลุง หมู่ที่ ๑๑	๒๘,๗๘๓	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	๒๘,๔๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๕	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	๙๘,๒๑๗	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๖	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	๙๘,๒๑๗	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๗	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร บ้านลุง หมู่ที่ ๓	๙๘,๒๑๗	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๖๘	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	๑๔๓,๗๘๑	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม
๗๐	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	๕๒,๔๐๐	-	-	-	/			จ่ายเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศรีดอนชัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	/		สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนชัย	๕,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้คลังอาหารชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตำบลศรีดอนชัย	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-		สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายชาวบ้าน ตำบลศรีดอนชัย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-		กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปูนา	๑๖,๖๐๐	๑๖,๖๐๐	/	-	-		สำนักปลัด	



แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันสำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	



แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด	

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ศรีดอนชัย
๒	โครงการฝึกอาชีพนักเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
๓	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าและปลูกผักตามฤดูกาล	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียนบ้านปากอิง
๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
๕	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียนบ้านทุ่งช้างดงหลวง
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียนบ้านหวาย
๗	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	อุดหนุน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียนบ้านเขียะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมทักษะสมอง(EF)	๒๐,๐๐๐		-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔๙,๐๒๐		-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	๓๔,๒๐๐		-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอน)	๓๒๓,๐๐๐		-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน)	๒๒,๘๐๐		-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๒๒,๘๐๐	-	-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๙๓๑,๐๐๐	๓๖๐,๐๔๐	-	/	-		กอง การศึกษาฯ	
๘	อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๙๖๔,๐๐๐	๙๕๖,๐๐๐	-	/	-	อุดหนุน	กอง การศึกษาฯ	
๙	อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๑,๓๐๔,๙๓๒	๖๘๕,๗๗๐	-	/	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ โครงการจัด งานสงกรานต์อำเภอเชียงของ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/	-	-		กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๒	อุดหนุนวัดท่าข้ามศรีดอนชัย โครงการอบรมพุทธทายาท	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนวัดท่าข้ามศรีดอนชัย โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนวัดท่าข้ามศรีดอนชัย โครงการประเพณีมหาจุลกฐินถิ่นไทรลี้	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		กอง การศึกษาฯ	
๑๕	อุดหนุนวัดท่าข้ามศรีดอนชัย โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๖	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุงประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลศรีดอนชัย โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/		กอง การศึกษาฯ	

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จากชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๒	ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๔๕,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		สำนักปลัด	ยกเลิกกิจกรรม
๔	โครงการจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	-	-		สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของโครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุสิมลักษณ์ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	-	-	อุดหนุน	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	สำนักปลัด	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	อุดหนุน	สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	-	-	อุดหนุน	สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ โครงการจัดงานพ้อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	อุดหนุน	สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของโครงการจัดเครื่องราชสักการะเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตและวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	/	-	-	อุดหนุน	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองคลัง	
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองคลัง	
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/		กองการศึกษาฯ	
๑๕	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	/		กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	๓๑,๗๔๐	๒๗,๕๔๐	/	-	-		สำนักปลัด	